

**GOSB ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI
YAPIM VE İŞLETİLMESİ KRONOLOJİSİ**

İşveren : GOSB

Yüklenici : Mass- Gezer İş Ortaklığı

Kontrol: Seyaş Sey Mimarlık Mühendislik A.Ş. (Seyaş Uluslar Arası Müşavirlik Departmanı)

TARİH	KONU	CEVAP TARİHİ	SONUÇ
17.09.2009	Sözleşme imzalandı.		
24.09.2009	Yer teslim edildi.		
24.09.2009 2009-001	Yüklenici Talebi: Sözleşmenin 14. maddesi gereğince avans talep edildi.		
24.09.2009 YAP/09-1675	GOSB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi , Pompa İstasyonu ve Terfi Hattının yapılacağı “Teknik Altyapı Alanı” altyapı bilgileri teslim edildi.		
24.09.2009 YAP/09-1677	Yükleniciye Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME Başkanlığının 13.04.2005 tarih ve 2009/194 sayılı kararı ve 2918 sayılı Trafik Kanununun 65. maddesi gereklerine uyulması gerektiği bildirildi.		
24.09.2009	Müteşebbis Heyeti Üyeleri Ahmet Selçuk PAKSOY ve Nejat Hasan KARAAĞAÇLI tarafından Müteşebbis Heyetinin 10.09.2009 tarih ve 555/2 sayılı kararının iptali hakkında Kocaeli 1. İdare Mahkemesine başvurularak yürütmeyi durdurma talebi ile dava açıldı.	06.10.2009	Kocaeli 1. İdare Mahkemesi tarafından 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-a maddesi hükmü uyarınca görev yönünden reddine oy birliği ile karar verildi.
25.09.2009 2009/004	Yüklenici Talebi: Sözleşmenin 23. maddesi uyarınca Proje Müdürü Fatih DOLAN için onay	05.10.2009 ASİS /09-1701	İşveren Onayı: Sözleşmenin 23. Maddesine istinaden bu görev için İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi olmaması nedeniyle onaylanmadı.
28.09.2009 2009/005	Yüklenici Talebi: Okul-Atölye Alanı geçici şantiye binası yerleşimi onay talebi		
29.09.2009 2009_006	Yüklenicinin talebi :Avans ödenmesi için Banka Avans Teminat Mektupları İşverene yazı ekinde teslim edildi ve sözleşmenin 14. maddesine istinaden avans talebinin onayı		
16.10.2009 2009/011	Yüklenici talebi:Genel yerleşim planı ve kesit onayı		

06.10.2009 2009/109-093	Yüklenici Talebi : Personel görevlendirmesi ile ilgili onay	09.10.2009 ASİS /09-1710	İşveren Onayı : Sözleşmenin 23. maddesi uyarınca görevlendirilen personel onaylandı.
06.10.2009 2009/109-094	Yüklenici Talebi: Kuzey-Güney Kapı ve Şantiye girişi tabela onayı	09.10.2009 ASİS /09-1711	İşverenin Onayı:Tabela bilgileri düzeltildi. Tabela yeri Teknik Altyapı Alanı girişi olarak onaylandı.
06.10.2009	Müteşebbis Heyeti Üyeleri Ahmet Selçuk PAKSOY ve Nejat Hasan KARAAĞAÇLI tarafından Müteşebbis Heyetinin 10.09.2009 tarih ve 555/2 sayılı kararının iptali hakkında Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak dava açıldı.	12.10.2009	Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından duruşmanın 21.01.2010 tarihine bırakılmasına karar verildi.
07.10.2009 2009/007	Yüklenicinin Talebi: Şantiyeye geçici elektrik ve su temini talebi	08.10.2009 ELK:10/1708	İşverenin Onayı: Şantiye elektrik projesi hazırlanması ve onaya sunulması gerektiği bildirildi. Su sözleşmesi yapıldı. Şantiyeye su verildi.
07.10.2009 2009/008	Yüklenici Talebi: Geçici şantiye binası sahasının yerleşim planının Meslek Lisesi Atölye binaları dikkate alınarak değiştirilmesi onayı	07.10.2009 ASİS/09-1707 09.10.2009 715.2 sayılı yazı 14.10.2009 ASİS/09-1731	İşveren tarafından Meslek Lisesinin güney doğu bölgesindeki alana şantiye binasının konulması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınması için yazı yazıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından talep edilen alanın 2010 yılı Ağustos ayına kadar kullanılması uygun görüldü. Yükleniciye Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yazıya istinaden onay verildi.
13.10.2009 2009_009	Yüklenici Sözleşmenin 17. maddesine istinaden All Risks ve İşveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçelerini işverene sundu.		
13.10.2009 2009/010	Yüklenici Talebi : Şantiyede kullanılmak üzere 2 adet telefon ve internet bağlantısı temini	15.10.2009 BİM:09/1736	İşveren tarafından GOSB IP fiberoptik omurga bağlantısının yapılması için malzeme bedellerinin yüklenici tarafından yatırılması gerektiği bildirildi.
16.10.2009 2009/011	Yüklenici Talebi: AAT Genel Yerleşim Planı ve kesitleri onayı	26.10.2009 ASİS/09-1770	İşveren Onayı: AAT genel Yerleşim Planı ve kesitleri onaylandı.
21.10.2009 2009/012	Yüklenici Talebi : Şantiyede doğalgaz kullanım talebi	26.10.2009 ASİS/09-1778	İşveren Onayı: Sözleşmenin 7.2.6 maddesine istinaden

			Meslek Lisesinin ileride yapılacak atölye binaları için çekilen hattın ücretinin ödenmesi koşulu ile kullanılmasına onay verildi.
23.10.2009 2009/013	Yüklenici Talebi: Detaylı İş Programı onayı		İşveren Onayı: Eksiklikler olduğundan onaylanmadı.
27.10.2009 2009/015	Yüklenici Talebi: Yapısal Analiz ve Tasarım Kriterleri onaya sunuldu.		İşveren Onayı: Eksikler sözlü olarak bildirildi. Revize edilen yeni belge 16.11.2009 tarihinde onaylandı.
30.10.2009 2009/018	Yüklenici Talebi: İşletme Binası , Dengeleme Havuzu ve Güvenlik Binası Mimari Tasarımı Onayı	09.11.2009 ASİS/09-1824	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile onaylandı.
06.10.2009 2009/023	Yüklenici Talebi: Şantiye Şefi ve Kalfa görevlendirmesi onaya sunuldu.	09.11.2009 ASİS/09-1821	İşveren Onayı: Personel görevlendirmeleri onaylandı.
02.11.2009 2009/021	Yüklenici Talebi: Sözleşmenin Madde 3.3.1.1'e uygun olarak hazırlanan Kesin Proje Raporunun onayı	09.11.2009 ASİS/09-1823	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı.
04.11.2009 2009/024	Yüklenici Talebi: Anaerobik Tank, Anoksik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltme Havuzu, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu ile Kimyasal ve Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Tankları Mimari Tasarımlarının onayı	09.11.2009 ASİS/09-1824	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı.
04.11.2009 2009/025	Yüklenici Talebi: Genel Kazı Tesviye Planının onayı		İşveren Onayı: Eksiklikler bulunduğu için revize edileceğinden onaylanmadı.
05.11.2009	Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesi İşverenden dava konusu Müteşebbis Heyet Kararının onaylı örnekleri ile Mass-Gezer firmasının durumu hakkında bilgi istedi.		
06.11.2009 2009/026	Yüklenici Talebi: Detaylı İş Programı Revizyonu ve Nakit Akış Diyagramlarının onayı	10.11.2009 ASİS/09-1830	İşveren Onayı: Detaylı İş Programı ve Nakit Akış diyagramı onaylandı.
06.11.2009 2009/027	Yüklenici Talebi: Şantiye yolunun TADİM firmasına ait parselden geçirilmesi ve Hafriyat Döküm Sahası olarak Teknik Alan Parseli içinde kalan dolgu sahasının kullanılmasının onayı	09.11.2009 ASİS/09-1825	İşveren Onayı: Şantiye yolunun TADİM parselden geçici olarak geçirilmesi onaylandı. Hafriyatın ise sözleşmenin 7.2.9 maddesine göre kaldırılması gerektiği bildirildi.
09.11.2009	Yüklenici ve İşverenin Aylık Genel Değerlendirme Toplantı Tutanağı		
09.11.2009 2009/28	Yüklenici Talebi: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Mimari Tasarımının	11.11.2009 ASİS/09-1837	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin

	onayı		tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı.
09.11.2009 2009/29	Yüklenici Talebi: Genel Kazı Tesviye Planı revizyonunun onayı	09.11.2009 ASİS/09-1826	İşveren Onayı: Genel kazı planı (Rev:1)onaylandı.
10.11.2009 2009-030	Yüklenici Talebi: Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Mimari Tasarımının onayı	23.11.2009 ASİS/09-1914	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı.
11.11.2009 2009-031	Yüklenici Talebi: Sözleşmenin Tasarım ve Özel Teknik Şartnamesi 3.3 maddesindeki basınçlı olmayan hatlarda Spiral Sarımlı Koruge Boru kullanımı yerine Havalandırma Havuzunun basınçlı olmayan hatlarında PN6 basınç sınıfındaki HDPE100 kullanımının onayı.	20.11.2009 ASİS/09-1904	İşveren Onayı : Sözleşmenin 6.maddesi uyarınca hiçbir şekilde fiyat farkı verilmeyeceği ve Borçlar Kanununun 365/II bendinde yer alan iddia ve haklardan vazgeçildiğinin gayri kabili rücu ve kesin olarak kabul edilmesi şartıyla onaylandı.
11.11.2009 2009-032	Yüklenici Talebi: Hızlı-Yavaş Karıştırma ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Mimari Tasarımının onayı	24.11.2009 ASİS/ 09-1940	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı.
12.11.2009 2009-034	Yüklenici Onayı: İşverenin 09.11.2009 tarih ve ASİS/09-1824 sayılı yazısında belirtilen eksikliklere istinaden Yapısal Analiz ve Tasarım Kriterleri revizyonunun onayı	16.11.2009 ASİS/09-1881	İşveren Onayı: Yapısal Analiz ve Tasarım Kriterleri onaylandı.
12.11.2009 2009-035	Yüklenici Talebi: Arıtma tesisi giriş yolu altından geçen ve genişleme bölgesinin yağmur sularını Teknik Altyapı Alanı içinde kalan kum tutucuya ileten doğal dere yatağına 1000 mm'lik beton büz veya koruge boru döşenmesi işleminin sözleşme dışında kaldığından sorunun ivedilikle çözülmesi	24.11.2009 ASİS/09-1942	İşveren Onayı: 09.11.2009 tarih ve ASİS/09-1825 sayılı yazıda belirtilen hususlar dahilinde yapılan dolgunun geçici depolanan malzeme olarak kabul edildiği ve yağmur suyu drenaj hattının yapımının ise işveren tarafından yapılacağı bildirildi.
12.11.2009 2009-036	Yüklenici Talebi: Süzüntü Suyu Tankı ve Kimyasal Çamur Pompa İstasyonu Mimari Tasarımlarının onayı	24.11.2009 ASİS/09-1936 09.12.2009 ASİS/09-1987	İşveren Onayı: Yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşulu ile şartlı onaylandı. İşveren Onayı: Islak hacimde çalışan dalgıç pompa yerine kolektör bağlantılı kuru tip çamur pompası kullanılması, projelerin bu bağlamda revize edilerek tekrar onaya sunulması gerektiği bildirildi.

12.11.2009 2009-037	Yüklenici Talebi: GOSB Atıksu Arıtma Tesisindeki (Ham Atıksu Pompa İstasyonu Hariç) 794,25 kW elektrik enerjisi ihtiyacının 19/3 Nolu Tevzi Kabininden 34,5 kV bazda alınacağıının teyit edilmesi	13.11.2009 ELK/09-1848	İşverenin Cevabı: Bu talebin karşılanabilmesi için Yüklenicinin yapması gerekenler bildirildi.
-------------------------------	---	----------------------------------	--

TARİH	KONU	KONTROLLÜK ONAYI		İŞVEREN ONAYI	
16.11.2009 2009-038	Yüklenici Talebi: İdari Bina Statik ve Betonarme Uygulama Projelerinin onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-055	Kontrol Onayı: İdari Bina Statik ve Betonarme Uygulama Projesi onaylandı.	09.12.2009 ASIS/09-1989	İşveren Onayı: Kontrolün, İdari Bina Statik ve Betonarme Uygulama Projelerini onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye onay verildi.
16.11.2009 2009-039	Yüklenici Talebi: PE veya PP Boru, fitting vb. ekipman listesi Mekanik İşleri Teknik Şartnamesi 4.14 maddesine uygun Fırat, Dizayn ve Agru dosyalarının onayı			24.11.2009 ASIS/09-1935	İşveren Onayı : Mekanik İşler Teknik Şartnamesinin 4.14 maddesi ile Tasarım İşleri Özel Şartnamesinin 3.3 Terfi Hattı ve Pompa İstasyonları maddesindeki hususlara dikkat edilmesi şartıyla 3 markaya da onay verildi.
16.11.2009 2009-040	Yüklenici Talebi: İnşaat işlerinin laboratuvar hizmetlerinde kullanacağı İlke Araştırma ve Test Merkezi San. Ve Tic. Ltd. Şti'nin Laboratuvar İzin Belgesinin onayı			24.11.2009 ASIS/09-1938	İşveren Onayı: Laboratuvar İzin Belgesi incelendi ve onaylandı.
16.11.2009 2009-041	Yüklenici Talebi: Biyolojik Arıtma Tanklarının Yapısal Analiz ve Tasarım Kriterleri, Temel Kazı Planı ve Kesitlerinin onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-057	Kontrol Onayı: Biyolojik arıtma tankları , kalıp ve donatı detay projeleri onaylandı.	09.12.2009 ASIS/09-1992	İşveren Onayı: Kontrolün, Biyolojik arıtma tankları, kalıp ve donatı detay projelerini onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye onay verildi.
17.11.2009 2009/042	Yüklenici Talebi: Hidrolik Hesap Raporu ve Hidrolik Profilin onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-053	Kontrol Onayı: Hidrolik Hesap Raporu ve Hidrolik Profil Teknik Tetkik Raporunda belirtilen şekli ile şartlı onaylandı.	09.12.2009 ASIS/09-1986	İşveren Onayı: Kontrolün, Hidrolik Hesap Raporu, Hidrolik Profil Teknik Tetkik Raporunda belirtilen eksiklik ve düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması koşuluyla şartlı onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye "şartlı onay" verildi.
17.11.2009 2009/043	Yüklenici Talebi: İnşaat işlerinin hazır beton temini için Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasının onayı (Uygunluk ve TSE Belgeleri eklidir.)			24.11.2009 ASIS/09-1937	İşveren Onayı: Oyak Beton Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasının Uygunluk Belgesi ve TSE Belgesi onaylandı.

18.11.2009 2009/044	Yüklenici Talebi: Onaylanan genel yerleşim planında, tesisin güney batısındaki Biyolojik Arıtma Havuzunun mevcut yağmur suyu hattına çok yakın olması sebebiyle kuzeydoğu istikametine 1 m öteleyerek yaptığı revizyonun onayı			24.11.2009 ASİS/09-1939	İşveren Onayı: Gönderilen yerleşim planı 26.10.2009 tarih ve ASİS/09-1770 sayılı yazıda belirtilen şartlar baki kalmak şartıyla onaylandı.
18.11.2009 2009/045	Yüklenici Talebi: P& I (Borulama ve Enstrümantasyon) Diyagramının onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-053	Kontrol Onayı: P&I diyagramı Teknik Tetkik Raporunda belirtilen şekli ile şartlı onaylandı.	09.12.2009 ASİS/09-1986	İşveren Onayı: Kontrolün, P& I Diyagramı Teknik Tetkik Raporunda belirtilen eksiklik ve düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması koşuluyla şartlı onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye “şartlı onay” verildi.
20.11.2009 2009/046	Yüklenici Talebi: Biyolojik arıtma tanklarının Yapısal Analiz ve Tasarım kriterlerine uygun olarak hazırladıkları temel donatı detay projelerinin onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-057	Kontrol Onayı: Biyolojik arıtma tankları , kalıp ve donatı detay projeleri onaylandı.	09.12.2009 ASİS/09-1992	İşveren Onayı: Kontrolün, Biyolojik arıtma tankları, kalıp ve donatı detay projelerini onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye onay verildi.
23.11.2009 2009/047	Yüklenici Talebi: Biyolojik arıtma tankları , kalıp ve donatı detay projelerinin tamamının onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-057	Kontrol Onayı: Biyolojik arıtma tankları , kalıp ve donatı detay projeleri onaylandı.	09.12.2009 ASİS/09-1992	İşveren Onayı: Kontrolün, Biyolojik arıtma tankları, kalıp ve donatı detay projelerini onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye onay verildi.
23.11.2009 2009/048	Yüklenici Talebi: Havalandırma Havuzu ile Son Çökeltme Havuzu arasındaki boru hattında koruge ve polietilen borudan daha mukavim olan ayrıca korozyona karşı bitüm kaplı DN400 Çelik boru kullanılmasının onayı				
23.11.2009	GOSB Atıksu Arıtma Tesisi İle Pompa İstasyonu Ve Terfi Hattı Yapım Ve İşletilmesi işinin				

	Kontrollük Müşavirliği için Seyaş Sey Mimarlık Mühendislik A.Ş. (Seyaş Uluslar Arası Müşavirlik Departmanı) ile sözleşme imzalandı.				
23.11.2009 ASİS/09-1917	İşveren Talebi: 1) Teknik Altyapı Alanında yüklenici tarafından yapılan tüm dolgu ve kazı çalışmalarını işveren yetkililerinin gözetiminde ve onay olarak yapması 2) İnşa edilecek tüm yapılar için yapı ruhsatı ve inşaat bitiminde de Yapı Kullanma Ruhsatı alınması				
24.11.2009	İşveren tarafından Kontrollük işi için Kontrol Firmasına yer teslim edildi.				
24.11.2009 ELK/11-1921	İşveren tarafından Yükleniciye 30.11.2009 Pazartesi günü 12:30-13:00 saatleri arasında elektrik sisteminde besleme değişikliği yapılacağından elektrik verilemeyeceği bildirildi.				
24.11.2009 2009/049	Yüklenici Talebi: Sika Marka Su Tutucu Bantlar –YO 25/5, OL 25/6 ve Ek Parçalarının onayı (Tanıtım Dosyası ekte sunuldu.)			04.12.2009 ASİS/09-1977	İşveren Onayı: YO 25/5, OL 25/6 ve Ek Parçaları, Tanıtım Dosyası onaylanmıştır.
25.11.2009 2009/050	Yüklenici tarafından Kurban Bayramı olması nedeniyle 26 Kasım 2009 ile 30 Kasım 2009 tarihleri arasında saha çalışmasına ara verileceği ve 01.12.2009 tarihinde tekrar başlanacağı bildirildi.				
25.11.2009 2009/051	Yüklenici Talebi: Biyolojik Arıtma Tankları Topraklama Tesisat Planının onayı			01.12.2009 ASİS/09-1962	İşveren Onayı: Elektrik Projelerinin yetkili kuruma onaylatılması gerektiği ancak iş programında gecikmelere

					neden olmamak için gönderilen tesisat planı incelenerek onaylı projede yapılabilecek değişikliklerin yapılma sorumluluğu Yükleniciye ait olmak üzere topraklama tesisatı onaylandı.
26.11.2009 2009/052	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Yapısal Tasarımının onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-054	Kontrol Onayı: Dengeleme Havuzu Yapısal Tasarımı onaylandı.	09.12.2009 ASIS/09-1988	İşveren Onayı: Kontrolün, Dengeleme Havuzu Yapısal Tasarım projelerini onayladığını bildirmesine istinaden yükleniciye onay verildi.
25.11.2009 2009/053	Yüklenici Talebi: Saha çalışmasına Kurban Bayramı olması nedeniyle 26 Kasım 2009 ile 30 Kasım 2009 tarihleri arasında ara verileceği ancak İş Programının aksamaması için 30.11.2009 Pazartesi günü saha çalışması yapılacağı bildirildi.				
		25.11.2009 2557-ET/SK-045	Kontrol firması tarafından Sözleşmenin 12.maddesine istinaden sözleşmenin %10'u tutarında avans talep edildi.		
		25.11.2009 2557-ET/SK-046	Kontrol firması tarafından Kontrol Müşavirliği işi için Proje Müdürü olarak İnşaat Yüksek Mühendisi M. Halit ESEN 'in atandığı bildirildi.		
		25.11.2009 2557-ET/SK-047	Kontrol Firma Talebi: İşveren ile Yüklenici arasında imzalanan ihale dokümanları ve sözleşme		

			kopyasının verilmesi		
		25.11.2009 2557-ET/SK-048	Kontrol Firması Talebi: Yüklenici ile İşveren tarafından imzalanmış ihale dokümanları ve sözleşme ile 23.11.2009 tarihine kadar yürütülen tüm yazışmalar ve yüklenici tarafından verilip işveren tarafından onaylanan çizim, hesap vb. dokümanlarında taraflarına verilmesi	24.11.2009	İşveren Onayı: İstenilen dokümanlar elektronik veri olarak (Flash bellek içerisinde) teslim edildi ve Yer Teslim Tutanağına bu dokümanlarında teslim edildiği eklendi.
		25.11.2009 2557-ET/SK-049	Kontrol Firması Talebi: Kontrollük Müşavirliği işinde durum tespit tutanağının hazırlanabilmesi için 23.11.2009'a kadar proje inşaat , yazışma ve onaylar ile tarih sıralaması dikkate alınarak gelinen son durum hakkında taraflarına bilgi verilmesi	04.12.2009 GDY/09-1976	Kontrollük firması ile yapılan sözleşme tarihine kadar İşveren tarafından incelenen ve onaylanan projelerin listesi verildi.
02.12.2009 2009/054	Yüklenici Talebi: İşverenin 11.11.09 tarih ve ASİS /09-1837 sayılı yazısında belirtilen eksiklikler doğrultusunda revize edilen Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Mimari Tasarımının onaylanması	18.01.2010 2557-HE/BM-020	Kontrol Talebi: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Teknik Tetkik Raporunda belirtilen görüşler sunulmuştur. Eksikliklerin tamamlanarak tekrar sunulması gerektiği	04.01.2010 ASİS/10-17 22.01.2010 ASİS/10-337	İşveren Talebi: Kontrollük firmasından Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Mimari Projesinin incelenerek değerlendirme yapılması İşveren Talebi: Yüklenici firmadan Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Mimari Projelerinde belirtilen eksiklik

			belirtili.		ve düzeltmelerinin yapılarak tekrar sunulması
04.12.2009 2009/059	Yüklenici Talebi: betonarme demirlerinin test sertifikalarının onayı				
04.12.2009 2009/060	Yüklenici Talebi: ÇED başvurusu talebi			16.12.2009 GDY/09-2038	ÇED yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmek üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderildi. 21.12.2009 tarihinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden ÇED kapsam dışı yazısı geldi.
07.12.2009 2009/055	Yüklenicinin Talebi: Havalandırma Havuzu ile Son Çöktürme Havuzu arasında dış yüzeyi bitümlü iç yüzeyi epoksi kaplı DN 500'lük çelik boru kullanılmasının onayı	15.12.2009 2557-HE/HE-072	Kontrol Onayı: Havalandırma Havuzu ile Son Çöktürme Havuzu arasında çelik boru kullanılması onaylandı.	22.12.2009 ÇEV/09-2068	İşveren Onayı: Havalandırma Havuzu ile Son Çöktürme Havuzu Arası DN 500 çelik boru onaylandı.
07.12.2009 2009/056	Yüklenicinin Talebi: İnşaatta kullanılacak betonarme demirlerinin kalite sertifikalarının onayı				
07.12.2009 2009/057	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Topraklama Tesisat Planının onayı	08.12.2009 2557-MHE /SK-052	Kontrol Onayı: Dengeleme Havuzu Topraklama Tesisatı onaylandı.	09.12.2009 ASIS/09-1985	İşveren Onayı: Kontrolün, Dengeleme Havuzu Topraklama Tesisat Planını onayladığını bildirmesine istinaden onaylı projede oluşabilecek değişikliklerin yapılma sorumluluğu yükleniciye ait olmak koşuluyla onay verildi.
07.12.2009 2009/058	Yüklenicinin Talebi : İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi 3.6.7, 3.6.8 , 3.9,3.11.5, 3.12.2, 3.15.3 ve 4 nolu maddelerine uygun olarak kullanılması planlanan Sika marka yapı kimyasallarının onayı	18.12.2009 2557-HE/HE-076	Kontrol Onayı: Sika marka yapı kimyasallarına şartlı onay verildi.	22.12.2009 ÇEV/09-2067	İşveren Onayı: Sika marka yapı kimyasallarına İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesine uygun olarak kullanılması şartıyla onay verilmiştir.
07.12.2009	Yüklenici Talebi:Güvenlik Binası	10.12.2009	Kontrol Onayı:	14.12.2009	İşveren Onayı: Belirtilen eksik ve

2009/061	Yapısal Tasarımı ve Güvenlik Binası Revize Mimari Planının onayı	2557-MHE /SK-058	Güvenlik Binası Planı ve Çatı Planı, Kesitleri, Görünüşleri şartlı onaylandı. Diğerleri onaylandı.	ASIS/09-2034	düzeltilmelerin yapılarak tekrar onaya sunulması koşuluyla şartlı onay verilmiştir.
08.12.2009 2009/062	Yüklenicinin Talebi: Betonarme demirlerinin kalite kontrol raporlarının onayı				
09.12.2009 2009/063	Yüklenicinin Talebi: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Yapısal Tasarımının onayı	16.02.2010 2557-HE/BM-087	Kontrol Onayı: Teknik tetkik raporunda belirtilen düzeltilmelerin yapılarak tekrar sunulması şartıyla onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-480	İşveren Onayı: ZETAŞ'ın Değerlendirme Raporu gereğince statik hesapların en kısa zamanda revize edilmesi ve sonuçların bildirilmesi şartıyla onaylanmıştır.
09.12.2009 2009/064	Yüklenici Talebi: Detaylı İş Planda inşaat işlerindeki sıralama dikkate alınarak yapılan revizyonun onayı	25.12.2009 2557-HE/ HE-078	Kontrol Onayı : Ana iş yapım yöntemleri ve mekanik, elektrik ve laboratuvar malzeme ve ekipmanların onaya sunulması şartıyla onaylandı.	04.01.2010 ASIS/10-18	İşveren Onayı: Detaylı İş Programı kontrollük firmasının teknik raporuna istinaden onaylandı.
09.12.2009 2009/065	Yüklenicinin Talebi: Sözleşmenin İnşaat Genel Teknik Şartnamesi Madde 3.4.7 de kalıp sökme mukavemetin 50 kg/cm2 olması gerektiği belirtilmesine rağmen şu ana kadar dökülen C30 betonda yapılan testte tespit edilen mukavemeti 42 kg/cm2 değerini sağlamış perde betonlarında kalıp sökülmesinin onayı	25.12.2009 2557-HE/ HE-079	Kontrol Onayı: Beton mukavemetinin 42 kg/cm2 değerinde kalıp sökülmesi onaylanmadı. Sözleşmenin İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi madde 3.4.7 de belirtilen değerler de olması istendi.	04.01.2010 ASIS/10-19	İşveren Onayı: Kontrol firması tarafından belirtilen şartların sağlanması koşuluyla kalıp sökülmesi onaylandı.
		09.12.2009 2557-ET/SK-062	Kontrol Talebi: Kontrollük Müşavirliği işi için Proje Müdürü	22.12.2009 ÇEV/09-2069	İşveren Onayı: Kontrollük firması Proje Müdürü olarak İnşaat Yüksek Mühendisi Haydar Ercan'ın atanması

			olarak İnşaat Yüksek Mühendisi Haydar ERCAN atanmasının onayı		onaylandı.
10.12.2009 2009/066	Yüklenici tarafından İş Güvenliği ve İşçi Temsilcisi Bildirimi				
10.12.2009 2009/067	Yüklenici Talebi: Blower ve Trafo Binası Mimari Tasarımının onayı	29.12.2009 2557-HE/HE-083	Kontrol Onayı: Blower ve Trafo Binası Mimari Projelerinde Teknik Tetkik Raporunda belirtilen eksikliklerin tamamlanması şartıyla onaylandı.	07.01.2010 ASIS/10-41	İşveren Onayı: Blower ve Trafo Binası Mimari Projelerine yazı ekinde belirtilen eksikliklerin tamamlanması şartıyla onaylandı.
15.12.2009 2009/068	Yüklenici Talebi: Kimyasal ve Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Tankları Yapısal Tasarımının onayı	29.12.2009 2557-HE/HE-084	Kontrol Onayı: Kimyasal ve Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Tankları Yapısal Tasarım Projeleri onaylandı.	07.01.2010 ASIS/10-42	İşveren Onayı: Kimyasal ve Biyolojik Çamur Yoğunlaştırma Tankları Statik ve Betonarme Uygulama Projeleri onaylandı.
		15.12.2009 2557-HE/HE-073	Kontrol, 04-05 nolu çökeltme ve havalandırma havuzu yapılarının dolguya inşa edilen bölümle ilgili teknik raporu sundu.	04.01.2010 ASIS/10-01	İşveren Talebi: Yükleniciden Kontrol firması tarafından gönderilen teknik tetkik raporunda belirtilen uyarı ve öneriler doğrultusunda bir rapor hazırlanması
		16.12.2009 2557-HE/HE-074	Kontrol Talebi: Saha Mühendisi olarak Tamer ÖZCAN'ın atanmasının onayı.	22.12.2009 ÇEV/09-2069	İşveren Onayı: Kontrollük firması Saha Mühendisi olarak İnşaat Mühendisi Tamer ÖZCAN'ın atanması onaylandı.
17.12.2009 2009/069	Yüklenici Talebi: Dalgıç Pompa Onay Dosyası	07.01.2010 2557-HE/BM-092	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-48	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
				18.12.2009 ASIS/09-2057	İşverenin Talebi: Şantiye alanına giren ve çıkan araçların bölge içi yollarında meydana getirdiği kirliliğin önlenmesi

					in alınması tedbir alınması
21.12.2009 2009/070	Yüklenici Talebi: Standart dışı özel üretim gerektiren Mekanik Ekipmanların Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-005	Kontrol Onayı: Standart Dışı Özel Üretim dosyası onaylandı.	08.01.2010 ASIS/10-50	İşveren Onayı: Standart Dışı Özel Üretim dosyasına onay verildi.
22.12.2009 2009/071	Yüklenici Talebi:GRACE marka Daraset 580 Priz Hızlandırıcı ve Antifriz Beton Katkı Maddesi Sunumu	09.02.2010 2557-HE/BM-062	Kontrol firma, yüklenici firma tarafından priz hızlandırıcı ve antifriz beton katkı maddesi sunumunun iptal edildiğini belirtti.		
23.12.2009 2009/072	Yüklenici Talebi:Nakit Akış Diyagramının onayı	25.12.2009 2557-HE/ HE-078	Kontrol Onayı: Nakit akış diyagramı onaylandı.	04.01.2010 ASIS/10-18	İşveren Onayı: Nakit Akış Diyagramı onaylandı.
24.12.2009 2009/073	Yüklenici Talebi: Beton kalıp ve Demir Yapım Yöntemi Raporunun onayı	14.01.2010 2557-HE/MG-014 17.02.2010 2557-HE/MG-095	Kontrol Onayı: Beton,Kalıp ve Demir Yapım Yöntemi ile ilgili pas payları 50 mm olarak düzeltilerek imalatlarda uygulanan yöntemin kullanılması gerekmekte olduğu belirtildi. Kontrol Talebi: Şantiye kontrollerinde bazı gözlemler saptanmıştır. İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlara uyulması, beton yerleştirme işlerine gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtti.	14.01.2010	İşveren Onayı: Beton, Kalıp ve Demir Yapım Yöntemi ile ilgili pas payları 50 mm olarak düzeltilerek imalatlarda uygulanan yöntemin kullanılması gerekmekte olduğu belirtildi.

24.12.2009 2009/074	Yüklenici Talebi: Blower Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-088	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-49	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
24.12.2009 2009/075	Yüklenici Talebi: Hızlı- Yavaş Karıştırma ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Yapısal Tasarımının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-088			
24.12.2009 2009/076	Yüklenici Talebi: Dekantör Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-086	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-46	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı
25.12.2009 2009/077	Yüklenici Talebi: 3 alternatifli hazırlanan "Dalgıç Mikser Onay dosyası"nın onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-089	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-47	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
25.12.2009 2009/078	Yüklenici Talebi: "Ekipman Onay dosyası"nın onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-090	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-45	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
		25.12.2009 2557-HE/ HE-081	Kontrol Talebi: Zamana Bağlı Çalışan Personel İş Programının onayı		
25.12.2009 2009/079	Yüklenici Talebi: Soğuk havalarda beton dökümünde kullanılmak üzere "Grace marka Polaset (Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasalı) tanıtım dosyasının onayı	29.12.2009 2557-HE/MG-085	Kontrol Onayı: GRACE marka Polaset (Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasalı) İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 3.2.2, 3.7.3 nolu maddelerine uygun olarak şartlı onaylandı.	30.12.2009	İşveren Onayı: İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 3.2.2, 3.7.3 nolu maddelerine uygun olarak kullanılmak şartıyla onaylandı.
25.12.2009 2009/080	Yüklenici Talebi: Beton yüzeylerin tamir yapım yöntemi raporunun onayı	30.12.2009 2557-HE/MG-091	Kontrol Onayı: Beton İşlerinin Tamir Yapım Yöntemi İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 3.9 ve 3.15.3 nolu maddeleri, Yapım İşleri	30.12.2009	İşveren Onayı: İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 3.9 ve 3.15.3 nolu maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 15,16 koşullarına uygun olmak şartıyla onaylandı.

			Genel Şartnamesi Madde 15,16 koşulları gereğince onaylandı.		
29.12.2009 2009/081	Yüklenici Talebi: Çamur Kurutma Sistemi Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-087	Kontrol Onayı:Daha sonra sunulacak teknik dokümanlar doğrultusunda değerlendirilecektir.	08.01.2010 ASİS/10-51	İşveren Talebi: Çamur Kurutma Sistemi Mekanik Ekipmanları için seçilen marka ve modelin detay projelerinin idareye sunulması ve çalışan sistemin görülerek incelenmesi, yedek parça listesi ve teknik dokümanlar, çalışma prensiplerinin dökümantasyon şeklinde sunulması
30.12.2009 2009/082	Yüklenici Talebi: 1 No'lu Hak ediş Raporunun onayı	05.01.2010 2557-HE/BM-003	Kontrol Onayı: 1 No'lu Hak ediş Raporunun onayı	11.01.2010 ASİS/10-54	İşveren Onayı: 1 Nolu hak ediş onaylandı.
30.12.2009 2009/083	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Mimari Tasarımının Onayı	18.01.2010 2557-HE/BM-019	Kontrol Talebi: Dengeleme Havuzu Plan ve Kesitleri Teknik Tetkik Raporunda belirtilen görüşler sunulmuştur. Eksikliklerin giderilerek tekrar sunulması gerektiğini belirtti.	22.01.2010 ASİS/10-340	İşveren Talebi: Yüklenici firmadan Dengeleme Havuzu Mimari Projelerinde belirtilen eksik ve düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması
30.12.2009 2009/084	Yüklenici Talebi: Ham Atıksu Terfi Hattı Plan ve Boy Kesitlerinin onayı	11.01.2010 2557-HE/BM-006	Kontrol Talebi : Ham Atıksu Terfi Hattı Plan ve Boy Kesitleri ile ilgili Teknik Tetkik Raporunda belirtilen görüşler sunuldu.	28.01.2010 ASİS/10-367	İşveren Talebi: Ham Atıksu Terfi Hattı Plan ve Boy Kesitleri ile ilgili Teknik Tetkik Raporda belirtilen düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması ve teknik personele izah edilmesi
04.01.2010 2009/085	Yüklenici Talebi: Kaba-İnce Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Plan ve Kesitlerinin onayı				
04.01.2010	Yüklenici Talebi: Laboratuar Ekipman	12.01.2010	Kontrol Onayı:		

2009/086	Dosyasının onayı	2557-HE/BM-013	Laboratuar Ekipmanları Teknik Tetkik Raporunda belirtildiği üzere şartlı onaylandı.		
05.01.2010 2010/087	Yüklenici Talebi: Dekantör Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-086	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-46	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı
05.01.2010 2010/088	Yüklenici Talebi: Çamur Kurutma Sistemi Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-087	Kontrol Onayı: Daha sonra sunulacak teknik dokümanlar doğrultusunda değerlendirileceğini belirtti.	08.01.2010 ASIS/10-51	İşveren Talebi: Çamur Kurutma Sistemi Mekanik Ekipmanları için seçilen marka ve modelin detay projelerinin idareye sunulması ve çalışan sistemin görülerek incelenmesi, yedek parça listesi ve teknik dökümanlar, çalışma prensiplerinin dökümantasyon şeklinde sunulması
05.01.2010 2010/089	Yüklenici Talebi: Blower Onay Dosyasının onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-088	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-49	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
05.01.2010 2010/090	Yüklenici Talebi:Dalgıç Mikser ve Dalgıç Pompa Onayı	07.01.2010 2557-HE/BM-089	Kontrol Onayı: Önerilen markalar uygun görüldü.	08.01.2010 ASIS/10-47	İşveren Onayı: Önerilen markalar onaylandı.
		07.01.2010 2557-HE/BM-008	Kontrol Talebi: 1 No'lu Hak ediş Raporunun onayı	26.01.2010 ASIS/10-347	İşveren Onayı: 1 No'lu Hak ediş Raporu onaylandı.
12.01.2010 2010/091	Yüklenici Talebi: Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Yapısal Tasarım Onayı	01.02.2010 2557-HE/BM-044	Kontrol Onayı: Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Yapısal Tasarım Proje ve Hasepları yapının tümünün sağlam zemine oturtulması şartı ile onaylandı.	05.02.2010 ASIS/10-401	İşveren Onayı: Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Yapısal Tasarım Projeleri yapının tümünün sağlam zemine oturtulması şartı ile onaylandı.
13.01.2010 2010/092	Yüklenici Talebi: 2009 Aralık Ayı İlerleme Raporu	09.02.2010 2557-HE/MG-	Kontrol Onayı: Aralık Ayı İlerleme Raporunun	09.02.2010	İşveren Onayı: Aralık Ayı İlerleme Raporunun Madde 3,1 kısmındaki

		069	Madde 3,1 kısmındaki (4,5,7,8,10,11,13 ve 14) maddelerle örtüşmesine dikkat edilerek hazırlanması şartıyla onaylandı.		(4,5,7,8,10,11,13 ve 14) maddelerle örtüşmesine dikkat edilerek hazırlanması şartıyla onaylandı.
14.01.2010 2010/093	Yüklenici Talebi:Blower ve Trafo Binası Mimari Tasarımı	01.02.2010 2557-HE/BM-043	Kontrol Onayı: Teknik Tetkik Raporunda belirtilen görüşler sunulmuş olup şartlı onaylandı.	05.02.2010 ASIS/10-403	İşveren Onayı: Blower ve Trafo Binası Mimari Projeleri teknik tetkik raporunda istenilen eksik ve düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması şartıyla onaylanmıştır.
14.01.2010 2010/94	Yüklenici Talebi:Enstrüman Teknik Onay Dosyası	21.01.2010 2557-HE/BM-027	Kontrol Onayı: Teknik Tetkik Raporunda belirtilen hususların açıklığa kavuşturulması şartıyla onaylandı.	26.01.2010 ASIS/10-348	İşveren Onayı: Teknik Tetkik Raporunda istenilen bilgilerin tekrar sunulması şartıyla onaylandı.
14.01.2010 2010/95	Yüklenici Talebi:Yapısal Dolgu Değerlendirme Raporu	05.02.2010 2557-HE/BM-046	Kontrol firma tarafından dolgu değerlendirme raporu görüş sunumu		
14.01.2010 2010/96	Yüklenici Talebi:Kaba-İnce Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Yapısal Tasarımı	21.01.2010 2577-HE/BM-028 01.02.2010 2557-HE/BM-042	Kontrol Talebi: Teknik Tetkik Raporda belirtilen hususların tamamlanması gerektiğini belirtti. Kontrol Onayı:Kaba-İnce Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Yapısal Tasarım Onayı	26.01.2010 ASIS/10-349 25.02.2010 ASIS/10-496	İşveren Talebi: Teknik Tetkik Raporda belirtilen hususların tamamlanması İşveren Onayı: Belirtilen eksikliklerin giderilmesi şartıyla onaylanmıştır.
		14.01.2010 2557-HE/MG-015	Kontrol Talebi: Sağlık ve Güvenlik Planlarının onay için sunulması.		
15.01.2010 2010/097	Yüklenici Talebi:Dolguya Oturan Biyolojik Arıtma Ünitesiyle İlgili				

	Yapısal Değerlendirme Raporu				
		15.01.2010 2557-HE/MG-016	Kontrol Talebi: Beton Karışım Raporunun onay için sunulması.		
19.01.2010 2010/98	Yüklenici Talebi: Granilometri Eğrisi, Elek Analizi Deney Raporu ve Hidrometre Deney Raporu ile Dolgu Yapım Yöntemi dikkate alınarak yeniden sunulan Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası ile Hızlı-Yavaş Karıştırma ve Kimyasal Çöktürme Havuzu yapısal tasarımının onayı	05.02.2010 2557-HE/BM-047	Kontrol Onayı: Dolgu Yapım Yöntem Raporu yapı temelleri altına gelen bölgelerde kullanılmamak kaydı ile onaylandı.		
19.01.2010 2010/99	Yüklenici Talebi: Sızdırmazlık Testi Yöntem Raporunun onayı	21.01.2010 2557-HE/MG-030	Kontrol Onayı: Sızdırmazlık Testi Yöntem Raporu Bazı Değişikliklerle Onaylandı		
20.01.2010 2010/100	Yüklenici Talebi: Beton Tasarım Formu	09.02.2010 2557-HE/BM-063	Kontrol firma tarafından Beton Karışım Raporunun mukavemet açısından sözleşme gereklerini karşılamakta olduğunu ve yüklenici firmanın geçirimsizlik deney sonuçlarını üniversiteden alınca sunacağını belirtti.		
		20.01.2010 2557-HE/MG-024	Kontrol Talebi: Yolda oluşacak kirliliklerin önlenmesi		
		20.01.2010 2557-HE/MG-025	Kontrol Talebi: Dengeleme Havuzu radye temel yüzeyi,		

			Havalandırma havuzu anoksik tank, son çöktürme havuzları 1-2, havalandırma havuzu ile son çöktürme havuzu arası borulama da boyutsal ve görünüm hatalarının onarımı ve tamiri için yapım yöntemi ve kullanılacak malzeme sunumu		
21.01.2010 2010/101	Yüklenici Talebi: Personel Değişikliğinin Onayı	09.02.2010 2557-HE/BM-062	Kontrol firma, 25.01.2010 tarih 2010/106 nolu yazı ile yüklenici firma tarafından personel değişikliğinin iptal edildiğini belirtti.		
21.01.2010 2010/102	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Temel Beton Tesviyesi Yöntem Raporu Onayı	15.02.2010 2557-HE/MG-085	Kontrol Onayı: Temel Beton Tesviyesi Yöntem Raporu onaylandı.	15.02.2010	İşveren Onayı: Temel Beton Tesviyesi Yöntem Raporu onaylandı.
22.01.2010 2010/103	Yüklenici Talebi: Perde ve Temel Birleşim Noktalarında Su Yalıtım Yöntemi Raporu Onayı	09.02.2010 2557-HE/MG-070	Kontrol Onayı: Önerilen 5x5 cm pah uygulaması uygun görülmediği, su sızdırmazlık deneyindeki sızıntılar durdurulacağı, önerilen yöntem Hatalı Beton İşlerinin Tamir Yapım Yöntemi kapsamında değerlendirilmiş olup, önerilen malzemelerin kullanılabilceği	09.02.2010	İşveren Onayı: Önerilen 5x5 cm pah uygulaması uygun görülmediği, su sızdırmazlık deneyindeki sızıntılar durdurulacağı, önerilen yöntem Hatalı Beton İşlerinin Tamir Yapım Yöntemi kapsamında değerlendirilmiş olup, önerilen malzemelerin kullanılabilceği bildirildi.

			bildirildi.		
22.01.2010 2010/104	Yüklenici Talebi: İş Güvenliği Planı Onayı	16.02.2010 2557-HE/MG-091	Kontrol Onayı: Sağlık ve İş Güvenliği Planı onaylandı.	16.02.2010	İşveren Onayı: Sağlık ve İş Güvenliği Planı onaylandı.
22.01.2010 2010/105	Yüklenici Talebi: Kalite Kontrol Planı Onayı	17.02.2010 2557-HE/MG-092	Kontrol Onayı: Kalite Kontrol Planı Onaylandı.		
25.01.2010 2010/106	Yüklenici Talebi: Şantiye şefi Görevlendirilmesi				
25.01.2010 2010/107	Yüklenici Talebi: Şantiye saha çalışmalarının 25-28.01.2010 tarihlerinde ara verileyeceğinin bildirim				
26.01.2010 2010/108	Yüklenici Talebi: Personel Görevlendirmesi Onayı (Şantiye Şefi)	01.02.2010 2557-HE/BM-041	Kontrol Onayı: Yüklenici personel değişikliği onaylandı.	05.02.2010 ASIS/10-402	İşveren Onayı: Yüklenici personel değişikliği onaylandı.
26.01.2010 2010/109	Yüklenici Talebi: Blower ve Trafo Binası Yapısal Tasarımı Onayı	04.03.2010 2557-MHE/ŞS-109	Kontrol Onayı: Teknik tetkik raporunda belirtildiği şekli ile projeler uygun görüldü. Uygulama yapılabilmesi için tetkik raporda zemin ile ilgili belirtilen çalışmaların tamamlanarak onay alınması gerekmekte olduğu belirtildi.	12.03.2010 ASIS/10-562	İşveren Onayı: ZETAŞ'ın değerlendirme raporu gereğince statik hesapların en kısa zamanda revize edilmesi ve sonuçların tarafımıza bildirilmesi ve teknik tetkik raporunda belirtilen hususlara imalat sırasında uygulanması şartıyla sunulan projeler onaylandı.
27.01.2010 2010/110	Yüklenici Talebi: Güvenlik Binası Mimari Tasarımı Onayı	12.02.2010 2557-HE/BM-082	Kontrol Onayı: Güvenlik Binası Mimari Tasarım Proje dosyası şartlı onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-487	İşveren Onayı: Şartlı onaylanmıştır.
28.01.2010 2010/111	Yüklenici Talebi: Biyolojik Arıtma Ünitesi Mekanik Tasarımı Onayı	05.02.2010 2557-HE/BM-061	Kontrol Talebi: Anaerobik Tank,		

			Anoksik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltme Havuzu, Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu Mekanik Uygulama Projesinde görülen Teknik Tetkik raporunda belirtilen eksikliklerin giderilerek tekrar sunulması Teknik Tetkik Raporunda belirtilen hususlardan dolayı yeniden sunum yapılması gerektiğinden onaylanmadı.		
29.01.2010 2010/112	Yüklenici Talebi: Kimyasal ve Biyolojik Yoğunlaştırma Tankları ile Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Topraklama Projeleri Onayı	09.02.2010 2557-HE/BM- 067	Kontrol Talebi: Teknik tetkik raporunda belirtilen hususlara istinaden onaylanmadı.	19.03.2010 ASİS/10-622	İşveren Onayı: Kimyasal ve Biyolojik Yoğunlaştırma Tankları ile Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı Topraklama Projeleri şartlı onaylandı.
29.01.2010 2010/113	Yüklenici Talebi: Kimyasal Çamur Pompa İstasyonu İnşaat Rehber Projesi Onayı	16.02.2010 2557-HE/BM- 090	Kontrol Onayı: Şartlı onaylandı.	24.02.2010 ASİS/10-481	İşveren Onayı: Belirtilen eksikliklerin giderilmesi şartıyla onaylanmıştır.
29.01.2010 2010/114 01.02.2010 2010/114	Yüklenici Talebi: 2 no'lu Hak ediş Raporu Onayı		Kontrol firma tarafından 2 no'lu Hak ediş Raporuna onay verildi.	10.02.2010 ASİS/10-419	İşveren Onayı: 2 no'lu Hak ediş Raporuna onay verildi.
01.02.2010 2010/115	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Kolon Takviye Hesap ve Detay Proje Onayı	09.02.2010 2557-HE/BM- 066	Kontrol Onayı: Dengeleme Havuzu Kolon Takviye Hesap ve Detay Projeleri Onaylandı.		
16.01.2010	Yüklenici Talebi: 16.01.2010 tarihli elektronik posta ile önerilen	01.02.2010 2557-HE/BM-	Kontrol Talebi: Hasarlı kolon takviye projesi	05.02.2010 ASİS/10-404	İşveren Talebi: Kontrol firmanın teknik tetkik raporu ve uygulama prensip

	rehabilitasyon önerisi	040	çizilerek, hesaplarla birlikte revize edilen paftanın onaya sunulması.		çizimi ışığında kolon takviyesinin uygulanması
01.02.2010 2010/116	Yüklenici Talebi: Biyolojik Arıtma Tankları Yapısal Tasarım Onayı	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-121	Kontrol Onayı: Mekanik eksikliklerin tamamlanarak tekrar sunulması şartıyla onaylandı.	12.03.2010 ASIS/10-564	İşveren Onayı: Biyolojik Arıtma Tankları Yapısal Tasarım Projelerinin mekanik eksikliklerin tamamlanarak tekrar sunulması şartıyla onaylandı.
01.02.2010 2010/117	Yüklenici Talebi: İşletme Binası Mimari Tasarım Onayı	15.02.2010 2557-HE/BM- 084	Kontrol Onayı: İşletme Binası Mimari Tasarımı teknik tetkik raporunda belirtilen şartlarla onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-482	İşveren Onayı: Şartlı onaylanmıştır.
02.02.2010 2010/119	Yüklenici Talebi: Dolgu Yöntem Raporu Onayı	12.02.2010 2557-HE/BM- 083	Kontrol Onayı: Dolgu Yöntem Raporu şartlı onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-484	İşveren Onayı: Dolgu Yöntem Raporu Onaylanmıştır.
03.02.2010 2010/120	Yüklenici Talebi: Detaylı İş Programı ve Nakit Akış Diyagramı	03.02.2010 2557-HE/BM- 045	Kontrol Onayı: Detaylı İş Programı ve Nakit Akış Diyagramı onaylandı.	16.02.2010 ASIS/10-455	İşveren Onayı: Detaylı İş Programı ve Nakit Akış Diyagramı onaylandı.
03.02.2010 2010/121	Yüklenici Talebi: Ham Atıksu Hatları Plan ve Boy Kesitleri Onayı	12.02.2010 2557-HE/BM- 074	Kontrol Onayı: Ham Atıksu Hatları Plan ve Boy Kesitleri Tetkik raporundaki eksiklikler nedeniyle onaylanmadı.	24.02.2010 ASIS/10-486	İşveren Onayı: Belirtilen eksik ve düzeltmelerin yapılarak tekrar sunulması ve düşünülen ekipmanların boru çapları ve hidrolik hesaplarının teknik personele izah edilmesi gerekmektedir.
03.02.2010 2010/122	Yüklenici Talebi: Kaba-İnce Izgara ve Kum Yağ Tutucu İnşaat Rehber Projesi Onayı	16.02.2010 2557-HE/BM- 089	Kontrol Onayı: Teknik tetkik raporunda belirtilen görüşler doğrultusunda şartlı onaylandı.	25.02.2010 ASIS/10-496	İşveren Onayı: Belirtilen eksikliklerin giderilmesi şartıyla onaylanmıştır.
03.02.2010 2010/123	Yüklenici, 01.02.2010 tarihinde siparişi verilen Mekanik Ekipmanların	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-117	Kontrol Onayı: Ham su terfi pompaları ile	12.03.2010 ASIS/10-567	İşveren Onayı: Ham su terfi pompaları ile arıtılmış su terfi pompaları terfi

	Listesini sundu.		artılmış su terfi pompaları terfi istasyonu oluşturulduktan sonra incelenecektir. Diğer ekipmanlara onay verildi.		istasyonu oluşturulduktan sonra incelenecektir. Diğer ekipmanlara onay verildi.
04.02.2010 2010/124	Yüklenici Talebi: Çamur Yoğunlaştırma Havuzları Yapısal Tasarımı	12.02.2010 2557-HE/BM-076	Kontrol Onayı: Çamur Yoğunlaştırma Tankları Statik Proje Dosyası onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-485	İşveren Onayı: Çamur Yoğunlaştırma Tankları Statik Proje Dosyası onaylandı.
04.02.2010 2010/125	Yüklenici Talebi: Süzüntü Suyu Tankı İnşaat Rehber Projesi Onayı	16.02.2010 2557-HE/BM-090	Kontrol Onayı: Şartlı onaylanmıştır.	24.02.2010 ASIS/10-481	İşveren Onayı: Belirtilen eksikliklerin giderilmesi şartıyla onaylanmıştır.
04.02.2010 2010/126	Yüklenici Talebi: Yapıların Geometrik Ölçü Toleranslarının onayı	15.02.2010 2557-HE/BM-085	Kontrol Onayı: Tolerans dışı uygulamaların düzeltilmesi gerektiği bildirildi ve önerilen yöntem onaylandı.	15.02.2010	İşveren Onayı: Tolerans dışı uygulamaların düzeltilmesi gerektiği bildirildi ve önerilen yöntem onaylandı.
04.02.2010 2010/127	Yüklenici Talebi: Çamur Kurutma Sistemi Mekanik Ekipman Onayı	10.02.2010 2557-HE/BM-075	Kontrol Onayı: Ekli teknik raporda belirtilen hususlara istinaden şartlı onaylandı.	16.02.2010 ASIS/10-433	İşveren Onayı: Şartlı onaylanmıştır.
		05.02.2010 2557-HE/BM-060	Kontrol Talebi: 2 nolu hak ediş onaylandı.	10.02.2010 ASIS/10-419	İşveren Onayı: 2 nolu hak ediş onaylandı.
09.02.2010 2010/128	Yüklenici Talebi: Son Çöktürme Havuzu Sıyırıcısı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projelerinin onayı	16.02.2010 2557-HE/BM-088	Kontrol Onayı: Son Çöktürme Tankı Sıyırıcısı İmalat Projeleri onaylandı.	24.02.2010 ASIS/10-483	İşveren Onayı: Son Çöktürme Tankı Sıyırıcısı İmalat Projeleri onaylandı.
		09.02.2010 2557-HE/BM-062	Kontrol firma, priz hızlandırıcı ve antifiriz beton katkı maddesi sunumunun, 25.01.2010 tarih 2010/106 nolu yazı ile yüklenici firma		

			tarafından personel değişikliğinin iptal edildiğini belirtti.		
		09.02.2010 2557-HE/BM-068	Kontrol firma, 09.02.2010 tarihli yüklenici e-postalarına cevap verdi.		
11.02.2010 2010/129	Yüklenici Talebi: Süzüntü Suyu Tankı Yapısal Tasarım Onayı	04.03.2010 2557-MHE/ŞS-120	Kontrol Onayı: Süzüntü Suyu Tankı Yapısal Tasarımı yapının sağlam zemine oturtulması şartıyla onaylandı.	12.03.2010 ASİS/10-565	İşveren Onayı : Süzüntü Suyu Tankı Yapısal Tasarımı yapının sağlam zemine oturtulması şartıyla onaylandı.
12.02.2010 2010/130	Yüklenici Talebi: Genel Temel Drenaj Paftası Onayı	04.03.2010 2557-MHE/ŞS-103	Kontrol Onayı: Genel Temel Drenaj Paftası Şartlı onaylandı.	12.03.2010 ASİS/10-570	İşveren Onayı : Genel Temel Drenaj Paftası Teknik tetkik rapordaki hususlara göre proje revizyonunun yapılması şartıyla onaylandı.
15.02.2010 2010/131	Yüklenici Talebi: Ocak ayı ilerleme raporu onayı	17.02.2010 2557-HE/MG-093	Kontrol Talebi: Ocak ayı ilerleme raporu Yapım İşleri Özel Şartnamesindeki maddeleri karşılanmamakta olduğu belirtilerek sözleşme şartlarına göre hazırlanması istendi.		
15.02.2010 2010/132	Yüklenici Talebi: Dolguya Oturan Yapıların Grobeton ile dolgusunun yapılmasının onayı				
		15.02.2010 2557-HE/MG-086	Kontrol Talebi: Beton analiz raporunda belirtilen değerlerin	15.02.2010	İşveren Onayı : Beton analiz raporunda belirtilen değerlerin şartname ile örtüşmesi için Beton Karışım

			şartname ile örtüşmesi için Beton Karışım Raporunun takip edilmesi istendi.		Raporunun takip edilmesi istendi.
17.02.2010 2010/133	Yüklenici Talebi: İzharat Talebi				
18.02.2010 2010/134	Yüklenici Talebi: Süzüntü Suyu Tankı Topraklama Planı ve Kesitleri	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-118	Kontrol Onayı: Şartlı onaylandı.	19.03.2010 ASIS/10-622	İşveren Onayı : Süzüntü Suyu Tankı Topraklama Planı ve Kesitleri şartlı onaylandı.
18.02.2010 2010/135	Yüklenici Talebi: Çamur Susuzlaştırma Binası Yapısal Tasarımı	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-116	Kontrol Onayı: Çamur Susuzlaştırma Binası Yapısal Tasarımı statik yönden uygun görülerek onaylandı.	12.03.2010 ASIS/10-566	İşveren Onayı : Çamur Susuzlaştırma Binası Yapısal Tasarımı statik yönden uygun görülerek onaylandı.
18.02.2010 2010/136	Yüklenici Talebi: Çamur Susuzlaştırma Binası Topraklama Tesisat Planı	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-118	Kontrol Onayı: Şartlı onaylandı.	19.03.2010 ASIS/10-622	İşveren Onayı : Çamur Susuzlaştırma Binası Topraklama Tesisat Planı şartlı onaylandı.
22.02.2010 2010/137	Yüklenici Talebi: Sika Monoplug, Çimento Esaslı, Hızlı Priz Alan Tıkaç Harcı Tanıtım Dosyası				
22.02.2010 2010/138	Yüklenici Talebi: Betonarme Çeliği, Beton Yerleştirilme ve Kalıp Sökme Yöntemleri				
23.02.2010 2010/139	Yüklenici Talebi: Hızlı-Yavaş Karıştırma Havuzları ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Yapısal Tasarımı	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-110	Kontrol Onayı: Hızlı-Yavaş Karıştırma Havuzları ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Yapısal Tasarımı statik yönden uygun bulundu.	08.04.2010 ASIS/10-709	İşveren Onayı: Hızlı-Yavaş Karıştırma Havuzları ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Yapısal Tasarımı onaylandı.
24.02.2010 2010/140	Yüklenici Talebi: Son Çöktürme Havuzu Teleskopik Vana ve Kimyasal Çökeltme Havuz Sıyırıcıları İmalat Projeleri	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-104	Kontrol Onayı: Son Çöktürme Havuzu Teleskopik Vana ve Kimyasal Çökeltme	12.03.2010 ASIS/10-568	İşveren Onayı : Son Çöktürme Havuzu Teleskopik Vana ve Kimyasal Çökeltme Havuz Sıyırıcıları İmalat Projeleri onaylandı.

			Havuz Sıyırıcıları İmalat Projeleri onaylandı.		
26.02.2010 2010/141	Yüklenici Talebi: Temel Topraklama Planı	09.03.2010 2557- MHE/ŞS-122	Kontrol Onayı: Teknik tetkik raporunda belirtildiği şekilde, tüm tesis pratikte “tüm elektrot sistemleri 2 Ω’ dan fazla toprak direnci olmayacak” ifadesini sağlamak şartı ile onaylandı.	19.03.2010 ASIS/10-621	İşveren Onayı: Temel Topraklama Planı şartlı onaylandı.
01.03.2010 2010/142	Yüklenici Talebi: 3 nolu hak ediş raporu				
01.03.2010 2010/143	Yüklenici Talebi: Enstrüman Onay Dosyası	04.03.2010 2557-MHE- ŞS-108	Kontrol Onayı: Teknik tetkik raporda belirtilen konuların açıklığa kavuşturulması şartıyla onaylandı.	19.03.2010 ASIS/10-626	İşveren Onayı: Saha Ölçüm Cihazları Açıklama ve Revize Özet Tablosu şartlı onaylandı.
01.03.2010 2010/144	Yüklenici Talebi: Anaerobik Tank, Anoksik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltme Havuzu Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu Mekanik Tasarımı	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-119	Kontrol Onayı: Anaerobik Tank, Anoksik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltme Havuzu Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu Mekanik Tasarımı onaylandı.	12.03.2010 ASIS/10-563	İşveren Onayı : Anaerobik Tank, Anoksik Tank, Havalandırma Havuzu, Son Çökeltme Havuzu Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu Mekanik Tasarımı onaylandı.
04.03.2010 2010/145	Yüklenici Talebi: Kum Tutucu Sıyırıcısı İmalat Projeleri	04.03.2010 2557- MHE/ŞS-107	Kontrol Onayı: Kum Tutucu Sıyırıcısı İmalat Projeleri Onaylandı.	12.03.2010 ASIS/10-569	İşveren Onayı : Kum Tutucu Sıyırıcısı İmalat Projeleri Onaylandı.
05.03.2010 2010/146	Yüklenici Talebi: 3 Nolu Hak ediş Raporu Onayı	09.03.2010 2557- MHE/ŞS-123	Kontrol Onayı: 3 Nolu Hak ediş Raporu Onaylandı.	19.03.2010 ASIS/10-632	İşveren Onayı : 3 Nolu Hak ediş Raporu Onaylandı.

08.03.2010 2010/147	Yüklenici Talebi: Kimyasal Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projesi Onayı	09.03.2010 2557- MHE/ŞS-124	Kontrol Onayı: Kimyasal Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projesi Onaylandı.	19.03.2010 ASİS/10-624	İşveren Onayı : Kimyasal Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projesi Onaylandı.
08.03.2010 2010/148	Yüklenici Talebi: Biyolojik Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projesi Onayı	09.03.2010 2557- MHE/ŞS-125	Kontrol Onayı: Biyolojik Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projeleri Onaylandı.	12.03.2010 ASİS/10-571	İşveren Onayı : Biyolojik Çamur Yoğunlaştırıcı Ekipman Teknik Cetveli, Detay İmalat Projeleri Onaylandı.
08.03.2010 2010/149	Yüklenici Talebi: Çamur Geri Devir Pompası Onayı	09.03.2010 2557- MHE/ŞS-127	Kontrol Talebi: Teknik tetkik raporda belirtilen hususların açıklanması talep edildi.		
10.03.2010 2010/150	Yüklenici Talebi: Laboratuar Ekipmanları Onay Dosyası	12.03.2010 2557- MHE/ŞS-130	Kontrol Onayı: Laboratuar yerleşimi hariç diğer dökümanlar onaylandı.	30.03.2010 ASİS/10-678	
10.03.2010 2010/151	Yüklenici Talebi: Korkuluk Tip Projeleri Onayı	11.03.2010 2557- MHE/ŞS-129	Kontrol Onayı: Korkuluk Tip Projeleri onaylandı.	19.03.2010 ASİS/10-623	İşveren Onayı : Korkuluk Tip Projeleri onaylandı.
11.03.2010 2010/152	Yüklenici Talebi: Mekanik Kaba-İnce Izgara Ekipman Teknik Cetvelleri, Detay İmalat Projeleri Onayı	11.03.2010 2557- MHE/ŞS-131	Kontrol Onayı: Mekanik Kaba-İnce Izgara Ekipman Teknik Cetvelleri, Detay İmalat Projeleri Onaylandı.	19.03.2010 ASİS/10-625	İşveren Onayı : Mekanik Kaba-İnce Izgara Ekipman Teknik Cetvelleri, Detay İmalat Projeleri Onaylandı.
		11.03.2010 2557- MHE/ŞS-128	Kontrol Talebi: 3 nolu hak ediş onayı	30.03.2010 ASİS/10-677	İşveren Onayı: 3 nolu hak ediş onaylandı.
12.03.2010 2010/153	Yüklenici Talebi: GOSB Yağmursuyu Hattı Düzenlemesi	30.03.2010 2557- MHE/ŞS-155	Kontrol Onayı: GOSB Yağmursuyu Hattı Düzenlemesi için sunulan dökümanlar onaylandı.	09.04.2010 ASİS/10-720	İşveren Onayı: GOSB Yağmursuyu Hattı Düzenlemesi için sunulan dökümanlar onaylandı.
15.03.2010	Yüklenici Talebi: Hızlı-Yavaş	16.03.2010	Kontrol Onayı: Hızlı-		

2010/154	Karıştırma Havuzları ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Topraklama Planı Onayı	2557-MHE/ŞS-132	Yavaş Karıştırma Havuzları ve Kimyasal Çöktürme Havuzu Topraklama Planı şartlı onaylandı.		
16.03.2010 2010/155	Yüklenici Talebi: Çamur Geri Devir Pompası Onayı				
19.03.2010 2010/156	Yüklenici Talebi: Blower ve Trafo Binası Yapısal Tasarımı Onayı	06.04.2010 2557-MHE/ŞS-171	Kontrol Onayı: Blower ve Trafo Binası Yapısal Tasarımı Onaylandı.		
19.03.2010 2010/157	Yüklenici Talebi: Koagülasyon ve Flokülasyon Tankı Mikserleri Onayı	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-143	Kontrol Onayı: Koagülasyon ve Flokülasyon Tankı Mikserleri Ekipman Teknik Cetveli ve Detay İmalat Projeleri Onaylandı.	13.04.2010 ASIS/10-737	İşveren Onayı: Koagülasyon ve Flokülasyon Tankı Mikserleri Ekipman Teknik Cetveli ve Detay İmalat Projeleri Onaylandı.
19.03.2010 2010/158	Yüklenici Talebi: PE-HD Boru ve Boru Elemanları Kaynak Metodu ve Döşenmesi Yöntem Raporu Onayı	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-144	Kontrol Onayı: PE-HD Boru ve Boru Elemanları Kaynak Metodu ve Döşenmesi Yöntem Raporu Onaylandı.	09.04.2010 ASIS/10-718	İşveren Onayı: PE-HD Boru ve Boru Elemanları Kaynak Metodu ve Döşenmesi Yöntem Raporu Onaylandı.
19.03.2010 2010/159	Yüklenici Talebi: Kaba-İnce Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Yapısal Tasarım Onayı				
19.03.2010 2010/160	Yüklenici Talebi: Kaba-İnce Izgara ve Kum –Yağ Tutucu Topraklama Planı Onayı	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-145	Kontrol Onayı: Kaba-İnce Izgara ve Kum-Yağ Tutucu Topraklama Planı teknik tetkik raporunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla onaylandı.		
19.03.2010	Yüklenici Talebi: Genel Temel Drenaj	25.03.2010	Kontrol Onayı: Genel		

2010/161	Plan Onayı	2557-MHE/ŞS-142	Temel Drenaj Planı onaylandı.		
22.03.2010 2010/162	Yüklenici Talebi: İşletme Binası Mimari Tasarım Onayı	01.04.2010 2557-MHE/ŞS-157	Kontrol Onayı: İşletme Binası Mimari Tasarımı Teknik tetkik raporunda belirtilen görüşlerin yerine getirilmesi şartı ile onaylandı.	13.04.2010 ASİS/10-739	İşveren Onayı: İşletme Binası Mimari Tasarımı Teknik tetkik raporunda belirtilen görüşlerin yerine getirilmesi şartı ile onaylandı.
22.03.2010 2010/163	Yüklenici Talebi: Ham Atıksu Terfi İstasyonu Enerji Beslemesi			08.04.2010 ASİS/10-710	İşveren Talebi: Ham Atıksu Terfi İstasyonu 1. ve 2. kademe için gerekli güçler dahil elektrik ihtiyaç miktarının bildirilmesi istendi.
23.03.2010 2010/164	Yüklenici Talebi: Ham Atıksu Terfi Hattı Tasarım Onayı				
23.03.2010 2010/165	Yüklenici Talebi: Dağıtım Yapısı-Kimyasal Çöktürme Havuzu Saha Borulama Plan ve Kesitleri Onayı	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-141	Kontrol Onayı: Dağıtım Yapısı-Kimyasal Çöktürme Havuzu Saha Borulama Plan ve Kesitleri onaylandı.	02.04.2010 ASİS/10-695	İşveren Onayı: Dağıtım Yapısı-Kimyasal Çöktürme Havuzu Saha Borulama Plan ve Kesitleri onaylandı.
24.03.2010 2010/166	Yüklenici Talebi: Şubat ayı ilerleme raporu	25.03.2010 2557-MHE-ŞS-140	Kontrol Onayı: Şubat ayı ilerleme raporu onaylandı.		
24.03.2010 2010/167	Yüklenici Talebi: Personel Görevlendirmesi Hk.	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-146	Kontrol Onayı: Teknik personel bulundurulması uygun görüldü.		
25.03.2010 2010/168	Yüklenici mekanik projeleri, dalgıç çamur pompaları dikkate alarak revize edeceğini ve onaya sunacağını belirtti.				
25.03.2010 2010/169	Yüklenici Talebi: Dozlama Tankı Onayı	30.03.2010 2557-MHE/ŞS-153	Kontrol Onayı: Dozlama Tankı Onaylandı.	13.04.2010 ASİS/10-736	İşveren Onayı: Dozlama Tankı Onaylandı.
25.03.2010 2010/170	Yüklenici Talebi: Blower ve Trafo Binası Topraklama Planı Onayı	25.03.2010 2557-MHE/ŞS-147	Kontrol Onayı: Blower ve Trafo Binası		

			Topraklama Planı teknik tetkik raporunda belirtilen şartların sağlanması kaydıyla onaylandı.		
26.03.2010 2010/171	Yüklenici Talebi: Hamsu Terfi İstasyonu İnşaat Rehber Projesi Onayı	01.04.2010 2557- MHE/ŞS-158	Kontrol Onayı: Hamsu Terfi İstasyonu İnşaat Rehber Projesi şartlı onaylandı.	09.04.2010 ASIS/10-717	İşveren Onayı: Hamsu Terfi İstasyonu İnşaat Rehber Projesi şartlı onaylandı.
26.03.2010 2010/172	Yüklenici Talebi: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Sıhhi Tesisat Planı	31.03.2010 2557- MHE/ŞS-156	Kontrol Onayı: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Sıhhi Tesisat Planı onaylandı.	13.04.2010 ASIS/10-738	İşveren Onayı: Çamur Susuzlaştırma ve Kimya Binası Sıhhi Tesisat Planı onaylandı.
26.03.2010 2010/173	Yüklenici Talebi: Dengeleme Havuzu Ekipman Yerleşim ve Borulama Tasarımı Onayı	30.03.2010 2557- MHE/ŞS-154	Kontrol Onayı: Dengeleme Havuzu Ekipman Yerleşim ve Borulama Tasarımı şartlı onaylandı.	09.04.2010 ASIS/10-719	İşveren Onayı: Dengeleme Havuzu Ekipman Yerleşim ve Borulama Tasarımı şartlı onaylandı.
01.04.2010 2010/174	Yüklenici Talebi: Genel Yerleşim Planı	02.04.2010 2557- MHE/ŞS-159	Kontrol Onayı: Genel Yerleşim Planı onaylandı.		
01.04.2010 2010/175	Yüklenici Talebi: Dağıtım Yapısı-Deşarj Pompa İstasyonu Borulama Tasarımı	02.04.2010 2557- MHE/ŞS-165	Kontrol Onayı: Dağıtım Yapısı-Deşarj Pompa İstasyonu Borulama Tasarımı onaylandı.		
02.04.2010 2010/176	Yüklenici Talebi: Kimyasal Çamur Pompa İstasyonu Yapısal Tasarımı				
05.04.2010 2010/177	Yüklenici Talebi: Arıtma Tesisi Bağlantı Yolu ve Karayolu arasındaki alanın dolgusu				
05.04.2010 2010/178	Yüklenici Talebi: Kireç Dozlama Pompası Teknik Onay Dosyası				
07.04.2010	Yüklenici Talebi: 4 no'lu hak ediş				

2010/179	raporu				
08.04.2010 2010/180	Yüklenici Talebi: İdari Bina Yapısal Tasarımı	13.04.2010 2557- MHE/ŞS-178	Kontrol Onayı: İdari Bina Yapısal Tasarımı onaylandı.		
08.04.2010 2010/181	Yüklenici Talebi: Isı ve ses izolasyonu hafif beton sunumu	09.04.2010 2557- MHE/ŞS-175	Kontrol Onayı: Isı ve ses izolasyonu hafif beton sunumu onaylandı.		
09.04.2010 2010/182	Yüklenici Talebi: Arıtılmış Su Deşarj Hattı Tasarımı				
12.04.2010 2010/183	Yüklenici Talebi: Vana Onay Dosyası				
12.04.2010 2010/184	Yüklenici Talebi: Ham Atıksu Terfi İstasyonu Enerji Beslemesi				
13.04.2010 2010/185	Yüklenici Talebi: Genel Saha Borulama Planı	14.04.2010 2557- MHE/ŞS-179	Kontrol Talebi: Genel Saha Borulama Planı Teknik Tetkik raporda belirtilen detaylarla birlikte tekrar sunulmasını istedi.		
14.04.2010 2010/186	Yüklenici Talebi: Arıtılmış Su Terfi İstasyonu				
16.04.2010 2010/187	Yüklenici Talebi: Hak ediş Raporu Revizyonu				
16.04.2010 2010/188	Yüklenici Talebi: Arıtma Tesisi Bağlantı Yolu ve Karayolu arasındaki alanın dolgusu				
19.04.2010 2010/189	Yüklenici Talebi: Arıtılmış Su Terfi Pompaları Teknik Onay Dosyası				
19.04.2010 2010/190	Yüklenici Talebi: İşletme Binası Temel Topraklama Planı				
19.04.2010 2010/191	Yüklenici Talebi: İç Cephe Boya Sunumu				

20.04.2010 2010/192	Yüklenici Talebi: İnşaat Esnasında Zarar Gören 1000 mm'lik Yağmursuyu Hattının Faal Hale Getirilmesi				
21.04.2010 2010/193	Yüklenici Talebi: Işıklar Tuğla Teknik Onay Dosyası				
21.04.2010 2010/194	Yüklenici Talebi: Vardarlı Tuğla Teknik Ürün Bilgisi				